

2012 RAPPORT DE VISITE POUR IMMEUBLE		VERSION 3	
DOSSIER : 41549006		DATE : 25/08	PHOTOS : oui
ADRESSE : rue de la cruchetière 41 DE		ENERGIES : (E+G)	
E-MAIL : CLAUDE_GASTOIT@hotmail.com			
CONTACT : 474137 5533		GSM :	FAX :
SEDILEC - ORES		FAX : 010-487371 TELEPHONE : 078/157801	
DIVERS		en ordre	pas en ordre
1 - local fermé et accessible.			
2 - local sec et propre.			
3 - local technique gaz et électrique accessible à tous.			
DIVERS TECHNIQUE			
1 - Un espace de 1,00m largeur x 2,00m de hauteur pour de la platine de comptage > 100 amp			
2 - fourni les explications sur certificat conformité et contrat de fourniture.			
3 - fourni les explications techniques et administratives.			
4 - fourni les croquis racks électrique et gaz à compléter avec n° appartement.			
GAZ			
1 - tranchée et gaine 110 et profondeur 0,70 m			
2 - pénétration 110 et profondeur 0,70m			
3 - ventilations haute et basse de 200 cm² par ventilation			
4 - puits intérieure et extérieure 1 m³			
5 - coupure de la gaine à 1 mètre de la façade			
6 - repérage des colonnes suivant la liste de numérotations des appartements			
7 - compléter croquis cadre gaz avec numeros des appartements + signature			
8 - faire parvenir au GRD le croquis du rack gaz complété			
9 - laisser un emplacement libre pour une armoire extérieure ou régulateur en façade			
10 - réservation du mur de comptage gaz et validation			
11 - placer une interdiction d'obstruer les ventilations du local			
12 - les murs intérieurs sont et doivent rester étanches			
13 - La porte d'accès doit s'ouvrir en direction de la sortie et doit pouvoir s'ouvrir sans clé depuis l'intérieur. Porte de type " anti-panique ".			
ELECTRIQUE			
1 - tranchée et gaine 160 et profondeur 0,70 m			
2 - pénétration 110 et profondeur 0,70m			
3 - puits intérieure et extérieure 1 m³			
4 - coupure de la gaine à un mètre de la façade			
5 - si besoin: rentrer le cable 2 x 2,5mm² dans chaque coffret 25S60 si commande vers TGBT du client contact libre de potentiel dans le bihoraire voir électricien.			
6 - compléter croquis du rack électriques avec la numérotation + signature			
7 - faire parvenir au GRD le croquis du rack électrique complété,			
8 - placement du rack électrique par votre électricien			
9 - mise à la terre du chassis du rack électrique par votre électricien			
10 - rentrer les cables de liaison (de section minimum 4x10 mm²) dans les 25s60,			
11 - chemin de cables + traversée de mur			
12 - colonne de (branchement aérien par votre électricien) par votre électricien			
13 - réservation du mur de comptage électrique et validation			
14 - repérage des n° appartements dans le fond des coffrets 25s60 suivant le croquis du rack			
15 - repérage des cables de liaison électriques avec n° appartements suivant le croquis du rack			
16 - placement des supports étiquettes CODE EAN dans chaque coffrets 25s60			
17 - vérifier le couple de serrage de tous les contacts après l'installation du rack chez le client,			
18 - laisser une zone libre d'encombrement de 35 cm² lors du placement de plusieurs racks électriques dans l'angle des des murs.			
19 - A partir de 5 compteurs électriques, placer les modules de comptages vides			